



Roslagsvatten

Färdiganmälan

LTA

Fastighetsbeteckning	Adress		Fullständigt ifylld och undertecknad färdiganmälan mailas till adress nedan. Fastighetsägare ansvarar för eget arbete. Vid frågor kontakta info@roslagsvatten.se 08-540 835 00
Namn fastighetsägare	Personnummer	Telefonnummer	
Adress (om ej samma som ovan)	Postnummer och ort		
Fastighetsägarens entreprenör	Telefonnummer entreprenör		

Fastighetsinstallation – markarbete och rördragning

Fylls i av fastighetsägaren alternativt entreprenör		Klart	Fylls i av Roslagsvatten		
			Utan anmärkning	Anmärkning	Anmärkning
1	Anläggningen är utförd i enlighet med Roslagsvattens <i>Installationsbeskrivning</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet med Roslagsvattens <i>Installationsbeskrivning</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Tanken är intakt och har varken kapats eller utsatts för åverkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Endast hushållspillvatten och inget dagvatten, såsom takavvattning eller dränering är inkopplat till LTA-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Vatten- och spillvattenledningarna är renspolade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	LTA-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som Roslagsvatten installerar pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA-tanken. Kontakta Roslagsvatten vid behov av samordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Spolbrunn på spillvattenledningen har installerats ca 1 m från LTA-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Tryckspillvattenledningen inom fastigheten är utförd med brunstripad PE-ledning med dimension enligt <i>Installationsanvisning</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Backventil är installerad vid fastighetsgräns/ servisventil och är horisontellt monterad med pilen uppåt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Vattenledningen inom fastigheten är utförd med blåstripad PE-ledning, dimension 32, SDR11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Ledningarna har förlagts på frostfritt djup eller frostskyddats med värmekabel och isolering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Vattenledningen är täthetsprovad och protokoll har överlämnats till Roslagsvatten. Om protokoll inte överlämnats, täthetsprovar Roslagsvatten ledningarna till kostnad enligt gällande taxa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Vattenmätarkonsol för 220 mm mätare är monterad enligt Roslagsvattens " <i>Vattenmätare – installation och ansvar</i> ". Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig för montage, byte och avläsning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Roslagsvatten

15	Installationer vid kopplingspunkter till LTA-tank och ventiler är fotograferade och inskickade till info@roslagsvatten.se alternativt lämnas schaktgropar öppna för besiktning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Faktura för anslutning, VA-anläggningsavgiften, är betald.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fastighetsinstallation - EI

Fylls i av fastighetsägaren alternativt entreprenör		JA	Fylls i av Roslagsvatten		
			Utan anmärkning	Anmärkning	Anmärkning
17	Einstallation är utförd av behörig elinstallatör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Pumplarm är indraget i huset. Placeras i kök eller hall så att larmet uppmärksammas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Einstallationen ska vara färdig enligt <i>Installationsbeskrivning</i> . Pump, pumplarm och eventuell värmekabel ska vara inkopplade med separata säkringar, trög 10 A. Säkringarna ska vara uppmärkta vid elcentralen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Roslagsvatten

Fylls endast i av Roslagsvatten		Fylls i av Roslagsvatten		
		JA	NEJ	Anmärkning
20	LTA-pumpen är monterad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Pump och larm är funktionskontrollerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Täthetsprovning är utförd på vattenledning och tryckspillvattenledning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	LTA-tankens placering är inritad i fastighetskartan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Vattenmätaren är monterad och arbetsordern ifylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Roslagsvatten medger att fastighetsinstallationen ansluts till den allmänna VA-anläggningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret om min VA-anläggning inte är färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Avgiften för förgävesbesök debiteras enligt vid tidpunkten gällande va-taxa. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är åtgärdade.

VA-huvudman	
Serienummer pump	
Vattenmätarnummer	
Datum för mätar- och pumppmontering	
Plats för vattenmätare	
Mätarställning	

Fastighetsägarens underskrift

Datum och Ort

Namnförtydligande

Kontrollant Roslagsvatten