

Fastighetsbeteckning:	Adress:
Namn fastighetsägare:	Personnummer:
Adress (om ej samma som ovan):	Postnummer och Ort:
Telefon:	Mobiltelefon:
Namn behörig elinstallatör:	Mobiltelefon:

Fullständigt ifyllt och undertecknad färdigamölan skall innan pump monteras skickas till:

Skandinavisk Kommunalteknik AB
Repovägen 5

Box 1444
183 14 Täby

service@kommunalteknik.se

tel: 08-595 005 30 / fax: 08-544 407 95

Fastighetsinstallation: Checkbox fylls i av fastighetsägaren, alternativt entreprenör.

OBS att fastighetsägaren är den juridiskt ansvarige för entreprenörens jobb.

ja

OBS! Fylls i av Roslagsvatten AB:

		ja	nej	anmärkning
1	Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000 (t.ex. frostskydd, förankring och placering).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med PE40, SDR17 PE80 N8 och är brunstripad. OBS stödhyllor skall användas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet med Roslagsvattens installationsritning. OBS tanken får sticka upp max 25 cm ovan färdig mark. Marken runtomkring tanken skall vara så plan som möjligt och med fall från tanken, 2-10% räknat på en 2 m radie från lodlinjen. Tanken skall vara i lod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Tanken är ej kapad eller har på andra vis utsatts för åverkan (borring m.m.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Backventil är installerad vid fastighetsgräns/servisventil och är horisontellt monterad med pilen uppåt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Vatten och avloppsledningarna är renspolade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Vattenmätarkonsol är monterad. Konsolen skall vara placerad frostfritt och lätt åtkomligt för montage, byte och avläsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA stationen. Kontakta Skandinavisk Kommunalteknik AB för att samordna vid omkopplings tillfället. 08-544 407 90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	LTA tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som huvudmannen installerar pumpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Fungerande tappkran/vattenslang finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen för driftsättning/funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11	Spolbrunn finns, ca 1 m innan tanken med stigarör dim 200 mm samt beteckning på inkommande ledning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Om ledningarna ej kommer ner till frostfritt djup skall de frostskyddas med tex. Isolerlåda och frostsdyddskabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Fotografera kopplingspunkter vid LTA station och servisventil. Bilder skall skickas tillsammans med färdiganmälan till info@kommunalteknik.se	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Tanken är ej placerad på körbar yta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Elinstallation

15	Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad i huset t.ex. hall eller kök så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivåalarmet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Huvudmannen utför:

18	Kontroll med textbox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	LTA placeringen är utritad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Vattenmätare är monterad - Arbetsorder ifylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Täthetsprovning är utförd på tryckspill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Täthetsprovning är utförd på vattenledning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Godkänd för drift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunal Teknisk monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bomkärningsavgift på 1250 kronor inkl moms om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är åtgärdade

övriga noteringar från Roslagsvatten

Serienr pump:	
Vattenmätarnr:	
Datum utfört:	
Plats för VM:	
Mätarställning:	

Datum och Ort

Datum

Fastighetsägarens underskrift

Kontrollant Roslagsvatten AB

Namnförtydligande