



Roslagsvatten

Checklista - egenkontroll

Fastighetsinstallation – markarbete och rördragning

		Klart
1	Anläggningen är utförd i enlighet med Roslagsvattens <i>Installationsbeskrivning</i> .	<input type="checkbox"/>
2	Endast hushållspillvatten och inget dagvatten, såsom takavvattning eller dränering är inkopplat till spillvattenledningen.	<input type="checkbox"/>
3	Vatten- och spillvattenledningarna är renspolade.	<input type="checkbox"/>
4	Spolbrunn på spillvattenledningen har installerats enligt <i>Installationsbeskrivning</i> .	<input type="checkbox"/>
5	Spillvattenledningen inom fastigheten är utförd med ledning dimension 110 eller 160.	<input type="checkbox"/>
6	Vattenledningen inom fastigheten är utförd med blåstripad PE-ledning, dimension 32, SDR11.	<input type="checkbox"/>
7	Ledningarna har förlagts på frostfritt djup eller frostskyddats med värmekabel och isolering.	<input type="checkbox"/>
8	Vattenledningen är täthetsprovad och protokoll har överlämnats till Roslagsvatten. Om protokoll inte överlämnats, täthetsprovar Roslagsvatten ledningarna till kostnad enligt gällande taxa.	<input type="checkbox"/>
9	Vattenmätarkonsol för 220 mm mätare är monterad enligt Roslagsvattens " <i>Vattenmätare – installation och ansvar</i> ". Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig för montage, byte och avläsning.	<input type="checkbox"/>
10	Installationer vid kopplingspunkter, brunnar och ventiler är fotograferade och kan uppvisas för Roslagsvatten vid begäran.	<input type="checkbox"/>
11	Faktura för anslutning, VA-anläggningsavgiften, är betald.	<input type="checkbox"/>
12	Vattenmätare har monterats. (Utförs av Roslagsvatten)	<input type="checkbox"/>
13	Vattenledning mellan servisventil och vattenmätare skall vara/är oskarvad.	<input type="checkbox"/>

Fastighetsägare ansvarar för eget arbete

Vid frågor kontakta:

info@roslagsvatten.se

08-540 835 00