



Roslagsvatten

Checklista - egenkontroll

Fastighetsinstallation – markarbete och rördragning

| | | Klart |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Anläggningen är utförd i enlighet med Roslagsvattens <i>Installationsbeskrivning</i> . | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Endast hushållspillvatten och inget dagvatten, såsom takavvattning eller dränering är inkopplat till spillvattenledningen. | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Vatten- och spillvattenledningarna är renspolade. | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Spolbrunn på spillvattenledningen har installerats enligt <i>Installationsbeskrivning</i> . | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Spillvattenledningen inom fastigheten är utförd med ledning dimension 110 eller 160. | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Vattenledningen inom fastigheten är utförd med blåstripad PE-ledning, dimension 32, SDR11. | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Ledningarna har förlagts på frostfritt djup eller frostskyddats med värmekabel och isolering. | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Vattenledningen är provtryckt och protokoll har överlämnats till Roslagsvatten. Om inte, provtrycker Roslagsvatten ledningen till en kostnad. | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Vattenmätarkonsol för 220 mm mätare är monterad enligt Roslagsvattens " <i>Vattenmätare – installation och ansvar</i> ". Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig för montage, byte och avläsning. | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Installationer vid kopplingspunkter, brunnar och ventiler är fotograferade och kan uppvisas för Roslagsvatten vid begäran. | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Faktura för anslutning, VA-anläggningsavgiften, är betald. | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Vattenmätare har monterats. (Utförs av Roslagsvatten) | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Vattenledning mellan servisventil och vattenmätare skall vara/är oskarvad. | <input type="checkbox"/> |

Fastighetsägare ansvarar för eget arbete

Vid frågor kontakta:

nyanslutning@roslagsvatten.se

08-540 835 00